



Con il contributo dello strumento finanziario Life dell'UE

LAVORI: **LOTTO 1**, AZIONE C1 - PROGETTO LIFE19 NAT/IT/000883 LIFE INSUBRICUS "URGENT ACTIONS FOR LONG-TERM CONSERVATION OF PELOBATES FUSCUS INSUBRICUS IN THE DISTRIBUTION AREA"- CUP C16J19000420003

COMMITTENTE: PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Valentina Parco

IMPRESA: DEFABIANI SRL, P.IVA 02008510022, con sede in Via al Sesia n.1, fr. Roccapietra, 13019 Varallo (VC)

AGGIUDICAZIONE: determinazione N. 16 del 21/01/2022 per un importo pari a 66'420,98€ di cui 65'366,21€ per opere al netto del ribasso del 4,20% e 1'054,77€ per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22%

CONTRATTO: sottoscritto digitalmente in data 1 febbraio 2022

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

Premesso

che il Progetto del **Lotto 1** è stato redatto dal dott. A. Uggeri e dall'ing. C. Farioli di Idrogea Servizi Srl in data 16/12/2021 con il seguente quadro economico.

A) IMPORTO LAVORI	
A.1a lavori a base di gara soggetti a ribasso	€ 68.231,95
A.1b oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.054,77
A.1 importo lavori lotto 1	€ 69.286,72
A.2 importo lavori lotto 2	€ 32.668,20
A. TOTALE lavori lotti 1 e 2	€ 101.954,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1° IVA sui lavori Lotto 1 22%	€ 15.243,08
B.1b IVA sui lavori Lotto 2 22%	€ 7.187,00
B.1 TOTALE IVA Lotti 1 e 2 22%	€ 22.430,08
B.2 Indagini, progettazione definitiva ed esecutiva, DL, coordinamento sicurezza e contabilità, contributo 4% compreso	€ 9.582,70
B.3 Iva su spese tecniche 22%	€ 2.108,19
B.4 incentivo art. 113 d.lgs 50/2016	€ 2.039,10
B.5 Imprevisti	€ 1.019,55
B.6 Oneri di occupazione temporanea	€ 865,46
B. TOTALE somme a disposizione	€ 38.045,08
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 140.000,00

- Che il progetto definitivo-esecutivo di cui sopra, consegnato all'Ente in data 16/12/2021 è stato verificato e validato in data 20 Dicembre 2021 dal Responsabile Unico del Procedimento.
- Che con deliberazione di C.d.G n° 115 del 19/10/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo relativo agli interventi previsti al Lotto 1 dell'Azione C1 del progetto LIFE19 NAT/IT/000883 LIFE INSUBRICUS "URGENT ACTIONS FOR LONG-TERM CONSERVATION OF PELOBATES FUSCUS INSUBRICUS IN THE DISTRIBUTION AREA" CUP C16J19000420003.
- Che con provvedimento n° prot. 11098/AP/FC è stata rilasciata L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN PROCEDURA SEMPLIFICATA, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017, n° 31 e

per gli effetti dell'art. 146 del D.L. 22 gennaio 2004, n° 42 e s.m.i. per gli interventi relativi al Lotto 1.

- Che i lavori sono stati affidati all'Impresa DEFABIANI SRL, P.IVA 02008510022, con sede in Via al Sesia n.1, fr. Roccapietra, 13019 Varallo (VC), per un importo di aggiudicazione pari a 0066'420,98€ di cui 65'366,21€ per opere al netto del ribasso del 4,20% e 1'054,77€ per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22% e il contratto è stato firmato il 01/02/2021.
- Che non sono state redatte varianti in corso d'opera.

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori. I lavori furono consegnati il giorno 03/02/2022 come da verbale** in pari data firmato dall'Impresa.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo. Per l'esecuzione dei lavori** vennero stabiliti nel contratto giorni **56** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 30/03/22.
- **Sospensione e ripresa dei lavori.** I lavori furono sospesi in data 22/03/2022 e ripresero in data 02/05/2022.
- **Proroghe.** Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.
- **Termine dei lavori.** Per effetto della suddetta sospensione la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori venne stabilita per il giorno 09/05/2022.
- **Ultimazione dei lavori.** La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 9/05/2022 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in data 10/05/2022 concedendo ulteriori 60 giorni per la fornitura e posa di un'ultima valvola a tenuta stagna che, in data odierna (6 giugno 2022), pertanto in tempo utile, risultava correttamente installata.
- **Subappalto.** Per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario alcun subappalto.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 26/05/2022 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a € 65'366,21 oltre € 1'054,77 (per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) per un totale di € **66'420,98**

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	€ 66'420,98
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>	
Certificato N. del	€ /
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	€ 66'420,98

VISITE DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Dr. Geol. Alessandro Uggeri il giorno 09/05/2022 e successivamente il giorno 06/06/2022 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con esso ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze delle visite sopra riferite, il sottoscritto Direttore dei Lavori Dr. Geol. Alessandro Uggeri, viste le leggi e i regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa DEFABIANI SRL corrispondono a quelli previsti dal progetto a meno di modeste variazioni richieste dalla DL e concordate per vie brevi con il RUP, a seguito di necessità riscontrate in cantiere durante i lavori (approfondimenti migliorativi sulle parti mobili a "tenuta stagna" dei manufatti idraulici, allungamento di un tratto intubato a seguito di verifica dello stato di efficienza di un tratto preesistente, leggere differenze nelle modalità di riprofilatura dei fossi in località Ars2, maggiore quantità di abbattimenti in località Ars10);
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che sono stati pubblicati gli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP. e non sono sorte contestazioni in merito;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € **66'420,98** e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

specificando che

- durante il sopralluogo del 09/05/2022 si è accertato lo stato di carenza funzionale di una valvola di fondo preesistente e, a seguito di un confronto per le vie brevi con il RUP, sono stati richiesti all'impresa lo smontaggio, la rifunionalizzazione mediante nuove guarnizioni e la ricollocazione in opera, per un lavoro complessivo quantificato in € 800 oltre IVA (che trovano capienza nel quadro economico alla voce "imprevisti" a disposizione dell'Amministrazione appaltante);
- durante il lavoro di diradamento forestale in località Ars10 si è deciso di soprassedere all'abbattimento di 2 Robinie sul lato strada perché l'attività avrebbe richiesto modalità e mezzi differenti. Tale attività, ampiamente compensata da un maggior numero di abbattimenti nell'area boscata, viene rimandata pertanto al Lotto 2;

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa DEFABIANI SRL sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad € **66'420,98** (Sessantaseimilaquattrocentoventi/98).
- Resta il credito di € **66'420,98** oltre IVA che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo sopra indicata.

Arsago Seprio 06/06/2022

Il Direttore dei Lavori

CONFERMA
del Responsabile del Procedimento