

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI ASTI
Comune di ASTI (AT) e Comune di REVIGLIASCO D'ASTI (AT)

INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DEL PELOBATE FOSCO INSUBRICO NEL SITO
NATURA 2000 ZSC IT1170003 – STAGNI DI BELANGERO
AZIONE A4 – PROGETTO LIFE19 NAT/IT/000883 LIFE INSUBRICUS – LOTTO 1

Impresa: COOP. AGRIFOREST S.C. – Strada del Nobile, n. 36 – Torino (TO)

Importo dei lavori 70.502,63 € di cui 2.263,14 € per opere al netto del ribasso d'asta del 3,21%, e 4.659,03 € per oneri speciali per la sicurezza.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto direttore dei lavori ing. GIUSEPPE ACCATTINO

Visto l'art. 28 della legge 11 febbraio 1994 n° 109 e successive modifiche

Considerato che il giorno 27 dicembre 2022 è stata condotta la visita di sopralluogo e che sono intervenuti alla visita i Signori:

- ing. GIUSEPPE ACCATTINO, in qualità di direttore dei lavori
- dott. for. GIANLUCA STOPPA, in qualità di assistente direttore dei lavori
- sig. ANTONIO BOTTERO, responsabile di cantiere dell'impresa
- dott. for. GRAZIANO DELMASTRO, Responsabile Unico del Procedimento

il sottoscritto in seguito ai risultati della visita e visto:

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- il progetto esecutivo fu redatto da GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO nel mese di agosto 2022, per un importo complessivo di euro 97.000,00, così ripartiti:

a) per lavori a corpo	€ 70.502,63
per oneri speciali per la sicurezza	€ 4.659,03
Totale opere	€ 75.161,66
b) somme a disposizione dell'Amministrazione:	
per IVA (22%) su lavori	€ 16.535,57
per spese tecniche inclusi oneri previdenziali	€ 0,00
per IVA (22%) su spese tecniche e oneri previdenziali	€ 0,00
per imprevisti	€ 1.554,39
per IVA (22%) su imprevisti	€ 341,97
per contributi per Responsabile Procedimento	€ 1.503,23
per campionamenti ed analisi chimiche di laboratorio su terre e rocce da scavo (IVA e oneri previdenziali inclusi)	€ 1.903,20
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ <u>21.838,35</u>
Importo totale	€ 97.000,00

- che a seguito di gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa di cui in epigrafe, con il ribasso del 3,21%. Applicando al succitato importo la percentuale di ribasso presentata dalla ditta affidataria nella misura del 3,21%, si ottiene un importo pari € 68.239,49 oltre a € 4.659,03 per oneri speciali per la sicurezza non assoggettati a ribasso da cui deriva un importo totale per i lavori in affidamento pari a €72.898,52 oltre IVA 22%.
 - che i lavori sono stati consegnati il giorno 17 ottobre 2022 come da verbale in pari data;
 - che l'inizio effettivo dei lavori è avvenuto il giorno 24 ottobre 2022;
 - che il termine di consegna dei lavori è indicato nella data del 7 dicembre 2022;
 - che durante l'esecuzione dei lavori si sono avute le seguenti sospensioni dei lavori:
 - *sospensione dalla data del 22 novembre 2022 alla data del 28 novembre 2022;*
 - *sospensione dalla data del 5 dicembre 2022 alla data del 19 dicembre 2022, con conseguente nuovo termine di fine lavori fissato alla data del 27 dicembre 2022;*
 - che durante l'esecuzione dei lavori sono stati emessi i seguenti Ordini di servizio:
 - *Ods n. 1 in data 15.11.2022, inerente le dimensioni effettive delle due arginature in terra previste da progetto nei siti BEL43 c-d, e BEL43e, che a causa di problemi in sede di rilievo planoaltimetrico (la notevole densità dei soprassuoli arborei presenti ha costituito un ostacolo ad una efficace rappresentazione dello stato di fatto, con conseguente sovrastima dei volumi oggetto di scavo) sono risultate minori in termini volumetrici, pur mantenendone invariate tipologia, localizzazione e conformazione morfologica.*
 - *Ods n. 2 in data 22.12.2022, inerente la destinazione del materiale terroso proveniente dallo scavo del sito BEL20, il quale è stato utilizzato per colmare il dislivello topografico del terreno adiacente al sito BEL20 (lato nord), in disponibilità dell'Ente Parco, e non conferito nei siti previsti in fase di progettazione denominati BEL19d e BEL19ter.*
- Entrambi gli ordini di servizio rientrano nell'ambito dell'art. 8 comma 7 del DM 49/2018, e non hanno comportato aumento o diminuzione dell'importo contrattuale. Gli interventi non hanno previsto la realizzazione di operazioni diverse come tipologia rispetto a quelle previste dal progetto, ma hanno comportato modifiche solamente inerenti i rapporti di proporzione tra le rispettive quantità, per poter far fronte alle condizioni operative risultanti dalle effettive condizioni riscontrate in corso d'opera. Non è stata pertanto necessaria l'introduzione di nuovi prezzi e non è stato necessario l'aumento o la diminuzione dell'importo contrattuale.
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono avuti scioperi a carattere nazionale e/o regionale;
 - che durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni per forza maggiore;
 - che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 27 dicembre 2022 come da certificato di ultimazione lavori, redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori e pertanto in tempo utile;
 - che sono state ottemperate tutte le disposizioni vigenti in materia;
 - che l'impresa ha regolarmente assicurato i suoi operai;
 - che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali;
 - che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
 - che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
 - che il conto finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 28 dicembre 2022 e ammonta complessivamente a € 364,49 quale credito dovuto all'impresa al netto dell'IVA;
 - che l'impresa ha firmato il registro di contabilità dei S.A.L. senza riportare riserva alcuna;
 - che i lavori risultano pienamente collaudabili;
 - che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;

- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati, regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto;
- che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
- che non sono risultati errori rilevanti.

Pertanto il conto finale delle opere risulta come segue:

a) per lavori a contratto	€ 68.239,49
b) per oneri per la sicurezza	€ 4.659,03
c) per perizia suppletiva di variante	€ 0,00
d) per contabilità a misura	€ 0,00
Totale generale netto	€ 72.898,52
da cui sono detratti:	
a) per certificato di pagamento n. 1 emesso in data 21.11.2022	€ 15.289,42
b) per certificato di pagamento n. 2 emesso in data 27.12.2022	€ 57.244,61
Totale deduzioni	€ 364,49

Pertanto resta il totale credito netto dell'impresa pari a € 364,49 (I.V.A. esclusa) corrispondente alla somma a ritenuta 0,5% per infortuni.

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa COOP. AGRIFOREST S.C. – Strada del Nobile, n. 36 – Torino (TO), sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di **€ 364,49** (diconsi euro trecentosesantaquattro/quarantanove) (I.V.A. esclusa), che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa.

Letto, confermato e sottoscritto in Torino il 28 dicembre 2022.

La direzione lavori



Visto: l'impresa

COOP. AGRIFOREST s.c.
Strada del Nobile, 36 - 10131 TORINO
Tel. 011.6606978 - Fax 011.6606222
...Partita IVA...02483830013.....
Albo Soc. Coop. n° A100968

Visto: il responsabile del procedimento

IL DIRETTORE
dott. Graziano Delmastro

G. Delmastro